Odluka o poništenju

MV 01/26 - Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša

Br. odluke: KLASA: 406-06/26-01/2, URBROJ: 2182-6-01/01-26-37, 25.11.2026

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **GRAD DRNIŠ, Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **38309740312**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša**

Procijenjena vrijednost nabave: **160.000,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **MV 01/26**

3. Osnovni podaci o odluci

Pravna osnova za donošenje odluke: **Na temelju članka 303. ZJN2016 naručitelj donosi Odluku o poništenju**

Broj odluke: **KLASA: 406-06/26-01/2, URBROJ: 2182-6-01/01-26-37**

Datum donošenja odluke: **25.11.2026**

4. Razlozi za poništenje

Pravna osnova za poništenje: **Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN2016 - postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije**

Obrazloženje: Javni naručitelj Grad Drniš pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša, evidencijskog broja MV 01/26, slanjem Obavijesti o nadmetanju na objavu u EOJN RH dana 29. listopada 2026. godine (oznaka objave: 2026/S F02-0011318), s izvornim rokom za dostavu i javno otvaranje ponuda određenim za 20. studenoga 2026. godine u 12:00 sati.
Predmetna nabava financira se namjenskim sredstvima te je Naručitelj strogo vezan rokom za realizaciju ugovora te financijsko pravdanje utrošenih sredstava najkasnije do 31. prosinca 2026. godine na što je Naručitelj ukazao u odgovoru objavljenom na EOJN RH.
Pri pokretanju postupka dana 29. listopada 2026. godine, uz prvotni rok za dostavu ponuda 20. studenoga 2026. godine bilo je objektivno moguće provesti sve faze postupka javne nabave i izvršiti ugovor unutar 2026. proračunske godine. Međutim, tijekom roka za dostavu ponuda Naručitelj je zaprimio niz upita i zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama Dokumentacije o nabavi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata. Radi osiguranja potpune transparentnosti postupka, jednakog tretmana svih gospodarskih subjekata Naručitelj je dvaput produljio rok za dostavu i javno otvaranje ponuda.

Budući da je Naručitelj tijekom provođenja postupka, na temelju naknadno zaprimljenih upita i primjedbi zainteresiranih gospodarskih subjekata, došao do novih saznanja vezanih uz sadržaj Dokumentacije o nabavi te potrebu njezinih dodatnih pojašnjenja i eventualnih izmjena radi osiguranja potpune jasnoće i jednakog tretmana svih ponuditelja, a koje okolnosti Naručitelju nisu bile poznate u trenutku pokretanja postupka niti su bile istaknute tijekom prethodnog savjetovanja te kako bi provedba potrebnih izmjena Dokumentacije o nabavi i posljedično novo produljenje rokova za dostavu ponuda u potpunosti onemogućili sklapanje i izvršenje ugovora unutar 2026. proračunske godine, Naručitelj ovaj postupak javne nabave ne bi ni pokretao s ovako definiranom dokumentacijom i u ovom vremenskom okviru da su mu navedena saznanja bila poznata ranije.

Uslijed opisanih okolnosti koje su nastupile nakon pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj je utvrdio da je ugovor o javnoj nabavi objektivno i vremenski nemoguće sklopiti i izvršiti unutar roka uvjetovanog izvorom financiranja. Naime, uzimajući u obzir novi rok za dostavu i javno otvaranje ponuda koji je 4. prosinca 2026. godine, vrijeme potrebno za pregled i ocjenu ponuda, eventualni rok mirovanja, rok za potpisivanje ugovora kao i ugovorni rok za cjelokupnu isporuku robe, ukupno trajanje svega navedenog premašuje rok do 31. prosinca 2026. godine. Nastavak provođenja ovog postupka javne nabave u situaciji kada se ugovor ne može izvršiti, isporuka realizirati, a račun ispostaviti i platiti do 31. prosinca 2026. godine, doveo bi Naručitelja u situaciju preuzimanja financijske obveze bez pokrića u namjenskim sredstvima za 2026. godinu što bi bilo protivno načelu ekonomičnosti i svrhovitog trošenja javnih sredstava iz članka 4. Zakona o javnoj nabavi.

5. Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave

Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave: **Novi postupak javne nabave za isti ili sličan predmet nabave Naručitelj planira pokrenuti po osiguranju proračunskih sredstava i definiranju uvjeta financiranja za 2027. proračunsku godinu**

6. Uputa o pravnom lijeku

Uputa o pravnom lijeku: **Protiv ove odluke može se, sukladno članku 406. stavku 1. ZJN, izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku deset (10) dana od primitka ove Odluke. Sukladno članku 405. stavku 2. ZJN žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.**

7. Odgovorna osoba

Odgovorna osoba naručitelja: **Tomislav Dželalija, gradonačelnik**